

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโนนศรีสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 จากถนน คลส.เดิมถึงสามแยกหนองผักตบ ติกอ่อง	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	198,500 (งบข้อบัญญัติ)	197,500	1,000	กองช่าง	พ.ค. 2568
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง แคน หมู่ที่ 9 จากที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึงที่ นานายศสุวรรณ อุดมะนะ	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	125,700 (งบข้อบัญญัติ)	125,000	700	กองช่าง	มิ.ย. 2568
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง จอก หมู่ที่ 5 จากที่ นายบุญสั้นทองอินทร์ ถึงที่ นางนิลวรรณ มณีโรจน์	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	189,000 (งบข้อบัญญัติ)	188,000	1,000	กองช่าง	พ.ค. 2568
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง ผักตบหมู่ที่ 3 จากถนน คลส เดิมถึง ที่นายบุญโยม ทองโสม	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	153,600 (งบข้อบัญญัติ)	152,500	1,100	กองช่าง	พ.ค. 2568
5	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดท่อสี่ก้านดงแจ้ง หมู่ที่ 7 จากศาลาประชาคม ถึงบ้านนางสีัญญา ประดับศิลป์	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	217,800 (งบข้อบัญญัติ)	217,000	800	กองช่าง	เม.ย. 2568
6	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดท่อสี่ก้านพ่ากถง หมู่ที่ 10 จากแยกบ้านนาย สมบูรณ์ ทางะเวถึงบ้านนางหนูลอย คำสารสิน	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	162,200 (งบข้อบัญญัติ)	158,500	3,700	กองช่าง	พ.ค. 2568

7	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดท่อผ่าซีกบ้านหนองจอก หมู่ที่ 6 จากแยกบ้านนายอดุล บุณิวีลย์ถึงบ้านนายประคอง ศรีบุญชัย	ดำเนินการแล้ว การระบายน้ำภายในหมู่บ้าน มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	150,500 (งบข้อบัญญัติ)	0	กองช่าง	มิ.ย. 2568
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบถ้วยพร้อมฝาปิดบ้านโนนสูงหมู่ที่ 8 จากที่นายทวีศักดิ์ ทาปลัดถึงที่นายอำนาจ พันซาร์	ดำเนินการแล้ว การระบายน้ำภายในหมู่บ้าน มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	229,900 (งบข้อบัญญัติ)	400	กองช่าง	เม.ย. 2568
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังขงหมู่ที่ 4 จากบ้านนางศ สะออนถึงบ้านนางเดิม จำนวน 4	ไม่ดำเนินการ	301,300 (งบข้อบัญญัติ)	0	กองช่าง	พ.ค. 2568
10	โครงการปรับปรุงถนนบดอัดแน่นลูกรัง บ้านโคกก่อ หมู่ที่ 2 จากสายบ้านโคกก่อถึงที่นายบุญสอง พรหมโยธา	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	239,300 (งบข้อบัญญัติ)	800	กองช่าง	ก.ค.68
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 จาก ถนน คสล.เดินร้านอาหารตามสั่งถึงวัดกลางสายคำโพ้นสูง	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	52,000 (งบข้อบัญญัติ) (เพิ่มเติม)	3,600	กองช่าง	มิ.ย. 2568
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	190,900 (งบข้อบัญญัติ) (เพิ่มเติม)	0	กองช่าง	เม.ย. 2568
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเจ หมู่ที่ 4	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	362,000 (งบข้อบัญญัติ) (เพิ่มเติม)	3,500	กองช่าง	ก.ค.68
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	215,200 (งบข้อบัญญัติ) (เพิ่มเติม)	700	กองช่าง	ก.ค.68
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฝักตบ หมู่ที่ 3	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	193,900 (งบข้อบัญญัติ) (เพิ่มเติม)	900	กองช่าง	มิ.ย. 2568

16	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านวังเข หมู่ที่ 4	ดำเนินการแล้ว ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	44,555.59 (งบข้อบัญญัติ) (เพิ่มเติม)	44,555.59	0	กองช่าง	ก.ค.68
17	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยการ เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต(โฮเวอร์เลย์) บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	500,000 (งบข้อบัญญัติ) (เพิ่มเติม)	496,000	4,000	กองช่าง	มิ.ย.68
18	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองจอกหมู่ที่ 6	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	154,600 (งบข้อบัญญัติ) (เพิ่มเติม)	151,500	3,100	กองช่าง	ส.ค.68
19	โครงการยกร่องพูนดินที่สวนเกษตรตำบลเหล่าน้อย ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ดำเนินการแล้ว เกษตรกรมีการสัญจรไป - มา ความสะดวกมากยิ่งขึ้น	183,000 (งบข้อบัญญัติ) (เพิ่มเติม)	180,000	3,000	กองช่าง	ส.ค.68
20	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น สายสถานีสูบ น้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ถึงพ่วงกันลำน้ำยัง บ้านวังเข ม.4	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	103,000 (เงินสะสม)	102,500	500	กองช่าง	มิ.ย.68
21	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น สายข้างวัดศรี สว่างนาราม ถึงพ่วงกันลำน้ำยัง บ้านวังเข หมู่ 4	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	249,000 (เงินสะสม)	248,000	1,000	กองช่าง	มิ.ย.68
22	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารห้องกองช่าง และกองคลัง ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย	ดำเนินการแล้ว อาคารมีความคงทนถาวร	113,000 (เงินสะสม)	105,000	8,000	กองช่าง	ก.ค.68
23	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านด้วยวิธี Overlay ฉาบผิว ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองจอก หมู่ 5 สาย บ้านนางสาวกรินทร์ วงศ์ละคร	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	500,000 (เงินสะสม)	499,000	1,000	กองช่าง	ก.ค.68

24	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านด้วยวิธี Overlay ฉาบผิวด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองจอก หมู่ 6 สายบ้านนายสุข บุณโกษฐ์	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	459,000 (เงินสะสม)	458,000	1,000	กองช่าง	ส.ค.68
25	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านด้วยวิธี Overlay ฉาบผิวด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองจอก หมู่ 6 สายบ้านนายจิรวัดน์ โคตรวงศ์	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	500,000 (เงินสะสม)	499,000	1,000	กองช่าง	พ.ค.68
26	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านด้วยวิธี Overlay ฉาบผิวด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองจอก หมู่ 1 สายบ้านนายนายแก้ว คำสาส์น	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	350,000 (เงินสะสม)	350,000	0	กองช่าง	ส.ค.68
27	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต Overlay บ้านวังซ หมู่ 4 สายบ้านนางสมบุรณ์ ชิมกัย	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	459,000 (เงินสะสม)	459,000	0	กองช่าง	มิ.ย.68
28	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต Overlay บ้านโคกทอง หมู่ 2 สายบ้านนางรุ่งอรุณ โพนพิช	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	459,000 (เงินสะสม)	459,000	0	กองช่าง	มิ.ย.68
29	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต Overlay บ้านท่าลาด หมู่ 1 สายบ้านนางสุพรรณ พรหมภม	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	382,000 (เงินสะสม)	382,000	0	กองช่าง	ส.ค.68
30	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านวังซ หมู่ 4 สายบ้านนายเสาร์ บุญเข็ม	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	477,000 (เงินสะสม)	477,000	0	กองช่าง	ก.ค.68
31	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต Overlay บ้านหนองผักตบ หมู่ 3	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	459,000 (เงินสะสม)	459,000	0	กองช่าง	ก.ค.68

32	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต Overlay บ้านโคกม่วง หมู่ 2 สายบ้านนาทุ่งอรุณ โพนพิสัย	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	459,000 (เงินสะสม)	459,000	0	กองช่าง	ส.ค.68
33	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต Overlay บ้านหนองผักตบ หมู่ 3 สายบ้านนาบุญเรือง จงสีทา	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	498,000 (เงินสะสม)	498,000	0	กองช่าง	พ.ค.68
34	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดงแจ้ง หมู่ 7 สายจากบ้านนาทุ่ง ราชรี	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	312,000 (เงินสะสม)	308,500	3,500	กองช่าง	ส.ค.68
35	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสูง หมู่ 8 สายที่นายประดับ เพ็งพันธ์	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	464,500 (เงินสะสม)	459,500	0	กองช่าง	มิ.ย.68
36	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านท่ากลาง หมู่ 10 สายบ้านนาขี้กรวูด บุตุดี	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	459,000 (เงินสะสม)	455,500	3,500	กองช่าง	มิ.ย.68
37	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านดงแจ้ง หมู่ 7 สายบ้านนาขี้กรวด ลีริสาร	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	409,000 (เงินสะสม)	405,500	3,500	กองช่าง	ส.ค.68
38	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านโนนสูง หมู่ 8 สายที่นายเจียมใจ ชื่นตา	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	372,000 (เงินสะสม)	367,500	4,500	กองช่าง	ก.ค.68
39	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านท่ากลาง ม.10 สายบ้านนาขี้กรวูด ราชรี	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	231,000 (เงินสะสม)	226,500	4,500	กองช่าง	ก.ค.68

40	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีตบ้านหนองจอก หมู่ 5 ภายในหมู่บ้านจากที่นายประสิทธิ์ เบ็ญจนะศรี ถึงที่นางไพเราะนา มณีกันต์	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	362,500 (เงินสะสม)	358,500	4,000	กองช่าง	ก.ย.68
41	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนโคมเสาไฟโซลาร์เซลล์ (Solar Cell LED Streetlight With Folding Pole) รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020031 จำนวน 156 ชุด สายบ้านท่ากลาง โคกก่อ หนองแคน	ดำเนินการแล้ว ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	9,982,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	9,982,000	0	กองช่าง	ก.ย.68
42	โครงการปรับปรุงถนน สาธารณะเพื่อความปลอดภัย โดยการติดตั้งเสา ไฟถนนโคมเสาไฟโซลาร์เซลล์ (Solar Cell LED Streetlight With Folding Pole) รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020031 จำนวน 156 ชุด สายบ้านโนนสูง	ดำเนินการแล้ว ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	9,982,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	9,982,000	0	กองช่าง	ก.ย.68
43	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านวังเข จุดที่ 2	ดำเนินการแล้ว เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	499,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	499,000	0	กองช่าง	ส.ค.68
44	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 1-10 ตำบลเหล่าน้อย โดยการจัดซื้อชุดเสาโคมถนนโคมเสาไฟโซลาร์เซลล์พร้อมติดตั้งตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020031 จำนวน 156 ต้น	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	9,979,944 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	9,979,944	0	กองช่าง	ก.ย.68
45	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete รด.ถ.198-05 บ้านท่าลาด-บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5	ดำเนินการแล้ว ประชาชนสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	9,869,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	9,869,000	0	กองช่าง	ก.ค.68
46	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6	ดำเนินการแล้ว เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	499,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	499,000	0	กองช่าง	มี.ย. 68

56	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6	ดำเนินการแล้ว เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับทำ การเกษตรอย่างเพียงพอ	499,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	0	กองช่าง	ส.ค.68
57	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านดง แจ้ง	ดำเนินการแล้ว เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับทำ การเกษตรอย่างเพียงพอ	499,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	0	กองช่าง	มี.ย. 68
58	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7	ดำเนินการแล้ว เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับทำ การเกษตรอย่างเพียงพอ	499,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	0	กองช่าง	ก.ค.68
59	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านโนนสูง	ดำเนินการแล้ว เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับทำ การเกษตรอย่างเพียงพอ	499,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	0	กองช่าง	ก.ค.68
60	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 องค์การ บริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด(จุดที่ 3)	ดำเนินการแล้ว เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับทำ การเกษตรอย่างเพียงพอ	499,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	0	กองช่าง	ก.ค.68
61	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านวังเข ตำบลเหล่าน้อย	ดำเนินการแล้ว เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับทำ การเกษตรอย่างเพียงพอ	499,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	0	กองช่าง	ส.ค.68

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

2.1 กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการแล้ว เด็กมีส่วนร่วม 100%	50,000 (งบข้อบัญญัติ)	47,820	2,180	กองการศึกษาฯ	11 มกราคม 68
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ดำเนินการแล้ว งบประมาณเพียงพอในการบริหารงานในด้านต่างๆ	435,492 (งบข้อบัญญัติ)	374,864	60,628	กองการศึกษาฯ	ต.ค.67 - ก.ย. 68
3	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนที่ อปต.เหล่าน้อย	ดำเนินการแล้ว นักเรียนได้ดื่มอาหารเสริม (นม) ทุกคน	410,046 (งบข้อบัญญัติ)	410,046	0	กองการศึกษาฯ	ต.ค.67 - ก.ย. 68
4	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อปต.เหล่าน้อย	ดำเนินการแล้ว เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอ	1,242,000 (งบข้อบัญญัติ)	1,150,452	91,548	กองการศึกษาฯ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
5	อุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว ประเพณีของท้องถิ่นคงอยู่สืบไปประชาชนร่วมงานร้อยละ 80	16,000 (งบข้อบัญญัติ)	16,000	0	กองการศึกษาฯ	พ.ย. 2568

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

2.1 กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการสนับสนุนคาร์ดิบ-สัง สำหรับเด็ก นักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากจนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองจอก	ดำเนินการแล้ว เด็กมีความปลอดภัยในการเดินทาง มาเรียน 100%	90,000 (งบข้อบัญญัติ)	88,000	2,000	กองการศึกษาฯ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68

2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว ประชาชนร่วมงาน ร้อยละ 80 ประเพณีของท้องถิ่นคงอยู่สืบไป	250,000 (งบข้อบัญญัติ)	243,340	6,660	กองการศึกษาฯ	15 พ.ค 68

2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการแข่งขันกีฬาเทสทาน้อยสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด	ดำเนินการแล้ว ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	233,000 (งบข้อบัญญัติ)	230,900	2,100	กองการศึกษาฯ	10 มี.ค. 68

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์พัฒนาความรู้และการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการหมู่บ้านชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินการแล้ว จำนวนประชาชนดำรงชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น 60 คน/ปี	150,000 (งบข้อบัญญัติ)	134,650 (บาท)	15,350	กองสวัสดิการ	12 ก.ย. 68

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมประชาชน

(1) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้ว สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้	8,643,600 (งบข้อบัญญัติ)	8,457,100 (บาท)	186,500	กองสวัสดิการ	ต.ค. 67 - ก.ย.68
2	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์	ดำเนินการแล้ว สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้	78,000 (งบข้อบัญญัติ)	60,000	18,000	กองสวัสดิการ	ต.ค. 67 - ก.ย.68
3	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ดำเนินการแล้ว สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้	2,544,000 (งบข้อบัญญัติ)	2,416,600	127,400	กองสวัสดิการ	ต.ค. 67 - ก.ย.68
4	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเล็กน้อย	ดำเนินการแล้ว กองทุนฯ มีงบดำเนินงาน	100,000 (งบข้อบัญญัติ)	100,000	0	สำนักปลัด	ต.ค. 67 - มี.ค.68
5	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณะ	ดำเนินการแล้ว ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	577,871 (งบข้อบัญญัติ)	572,751.51	5,119.49	สำนักปลัด	ต.ค. 67 - ก.ย.68

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี แม่บ้านตำบลเหล่าน้อย	ดำเนินการแล้ว แม่บ้านเข้าร่วมโครงการ 100%	200,000 (งบข้อบัญญัติ)	188,688	11,312	กองสวัสดิการ	9 มิ.ย 2568
2	โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลเหล่าน้อย	ไม่ได้ดำเนินการ เยาวชนเข้าร่วมโครงการ 100%	50,000 (งบข้อบัญญัติ)	0	50,000	กองสวัสดิการ	-
3	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ(วันสงกรานต์)	ดำเนินการแล้ว ผู้สูงอายุร่วมงาน 100%	100,000 (งบข้อบัญญัติ)	93,200	6,800	กองสวัสดิการ	13 เม.ย 2568

4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมให้มีการบำรุงรักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	ดำเนินการแล้ว จำนวนพื้นที่ป่าไม่ เพิ่มมากขึ้น	5,000 (งบข้อบัญญัติ)	1,950	3,050	สำนักปลัด	ก.ค. 2568
2	โครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ	ดำเนินการแล้ว จำนวนพันธ์สัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น	5,000 (งบข้อบัญญัติ)	5,000	0	สำนักปลัด	ก.ค. 2568
3	โครงการหมู่บ้านชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินการแล้ว ประชาชนตำบลเหล่าน้อยมีความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น	150,000 (งบข้อบัญญัติ)	134,650	15,350	สำนักปลัด	ต.ค. 2568

4.3 กลยุทธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน

(1) แผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลเหล่าน้อย	ไม่ได้ดำเนินการ	50,000 (งบข้อบัญญัติ)	0	50,000	สำนักปลัด	-
2	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	ดำเนินการแล้ว อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลดลง	40,000 (งบข้อบัญญัติ)	26,080	13,920	สำนักปลัด	10-16เม.ย.67-28 ธ.ค.3-ม.ค.68
3	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนสมาชิกอปพร.ตำบลเหล่าน้อย	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000 (งบข้อบัญญัติ)	0	20,000	สำนักปลัด	-

4.4 กลยุทธ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและยาเสพติด

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000 (งบข้อบัญญัติ)	0	10,000	สำนักปลัด	-
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลเหล่าน้อย	ดำเนินการแล้ว เกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ลดลง	10,000 (งบข้อบัญญัติ)	8,150	1,850	สำนักปลัด	10 พ.ค. 2568
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการแล้ว พื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า	50,000 (งบข้อบัญญัติ)	45,550	4,450	สำนักปลัด	21 มิ.ย. 2568
4	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ดำเนินการแล้ว การระบาดของโรคติดต่อลดลงร้อยละ 80	60,000 (งบข้อบัญญัติ)	58,900	1,100	สำนักปลัด	9 พ.ค. 2568
5	อุทยานโครงการพระราชดำริต้านสาธารณสุข หมู่ 1 - 10 ตำบลเหล่าน้อย	ดำเนินการแล้ว ทั้ง 10 หมู่บ้าน ดำเนินงานโครงการพระราชดำริต้านสาธารณสุข	200,000 (งบข้อบัญญัติ)	200,000	0	สำนักปลัด	ธ.ค.67-ก.ย.68

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง

5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการคลินิกกฎหมายเพื่อประชาชน	ดำเนินการแล้ว 1. ประชาชนรู้กฎหมายเพิ่มขึ้น 2. มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน	10,000 (งบข้อบัญญัติ)	9,390	610	สำนักปลัด	10 มิ.ย. 2568
2	โครงการ อบต.เหล่าน้อยเคลื่อนที่พบประชาชน	ดำเนินการแล้ว ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว	25,450 (งบข้อบัญญัติ)	25,450	0	สำนักปลัด	10 มิ.ย. 2568
3	โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐพิธีประจำปี	ดำเนินการแล้ว 1. ประชาชนมีความสามัคคี 2. ประชาชนให้ความสำคัญกับงานรัฐพิธี	10,000 (งบข้อบัญญัติ)	5,400	4,600	สำนักปลัด	ต.ค.67-ก.ย.68
4	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมเฝ้าระวังช่วยเหลือ	ดำเนินการแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเสลภูมิ มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	20,000 (งบข้อบัญญัติ)	20,000	0	สำนักปลัด	พ.ย.68

5.2 กลยุทธ์อบรมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.เหล่าน้อยและศึกษาดูงานนอกสถานที่	ดำเนินการแล้ว การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	250,000 (งบข้อบัญญัติ)	243,150	6,850	สำนักปลัด	มี.ค. 2568

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
 5.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบบอบประชาชนปีต่อ
 (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ไม่ได้ดำเนินการ	100,000 (งบข้อบัญญัติ)	0	100,000	สำนักปลัด	-

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นางสาวกรรिता กิจพฤกษ์)
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
 (นายมนตรีพิทักษ์ บุรณะเสน)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล้าน้อย